



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

HEIZPROTOKOLL

ZUM FUNKTIONSHEIZEN DES SCHNELLESTRICHMÖRTELS

UZIN SC 966

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen“.
- Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. ä. sein.
- Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabenkung außer Betrieb zu nehmen.

AUFTRAGGEBER:

BAUVORHABEN / GEBÄUDE:

BAUABSCHNITT:

RAUM:

DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG:

Heizsystem:

Estrichnenndicke (incl. Rohr) in cm:

Rohrüberdeckung in cm:

TAG:	DATUM:	ABLAUF:	AUSGEFÜHRT DURCH:
		Einbaudatum letzter Einbautag	
Tag 1		Liegezeit	
Tag 2		Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur	
Tag 3 – 4		25 °C halten	
Tag 5		Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C	
Tag 6 – 8		Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C	
Tag 9		Ende des Funktionsheizens. Anlage auf 25° C abkühlen. CM-Messung bei Bedarf durchführen (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)	



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

HEIZPROTOKOLL

ZUM FUNKTIONSHHEIZEN DES SCHNELLESTRICHMÖRTELS

UZIN SC 966

WICHTIG:

- Die Belegreife ist erreicht, wenn die geforderte Restfeuchte (CM-Messung) erreicht ist. Die CM-Messung wird, wie in der Arbeitsanweisung CM Messung beschrieben, mit einer Einwaage von 50 g und Ablesezeit nach 10 min. durchgeführt
- Die CM-Messung nur an den gekennzeichneten Messstellen durchführen.
- Produktdatenblatt des eingesetzten Produkts beachten.

BELEGREIFE ERREICHT AM:

BEGINN DER OBERBODENVERLEGUNG:

BESTÄTIGUNG DER DURCHFÜHRTEN MASSNAHMEN:

Ort, Datum:

Heizungsbauer Stempel | Unterschrift

Ort, Datum:

Oberbodenleger Stempel | Unterschrift

Ort, Datum:

Bauleiter Stempel | Unterschrift

Ort, Datum:

Bauherr / Auftraggeber Stempel | Unterschrift